



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

## Orientering om Strømsoddveien

---

Teknisk Kultur og idrett



- 6 km strekning fra krysset over til Bråta siden og opp til Frisvannet
- Veggen er i dårlig forfatning, sviktende bæreevne på deler og fukt med lapping på hele strekningen.
- Veggen må oppgraderes. Det er satt av 3. mill i ramme for gjennomføring av grøfting etter behov samt justering av stikkrenner.
- Det er valgt å gå for en løsning med dypfresing og innblanding av nye steinmasser samt ligning for forsterkning. Veggen vil da få en hardere overflate samt øktr bæreevne.



- Det er utført grøfterensk på strekningen for noen år siden.
- Det vil bli foretatt ny grøfting / grøfterensk på de deler av strekningen som har behov for dette.
- Det er grunne stikkrenner på strekningen. De vil bli justert og lagt på nytt der det er behov. Behov for nye stikkrenner vurderes.
- Utføres samtidig med gjennomføring av anlegget.
- Der det er behov for forsterkning av bærelaget vil det bli tilført steinmasser i fresingen slik at vegen blir sterkere



- Det er utført grøfterensk og utskiftning av stikkrenner på deler av strekningen senhøstes 2025
- Carbon crusher har startet opp og kom 2,5 km før de måtte stoppe på grunn av tæle som gikk ned vegkroppen. Stabilisering av veggen med lignin ble da ikke utført. Anlegget ble stoppet og skal igangsettes våren 2026
- Oppstart mai 2026 TKI v/ Samferdsel skal fullføre grøfting og stikkrenner. Veggen skal også heves på noen korte strekninger
- Carbom crusher starter opp i juni 2026 og fullfører anlegget.

Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE  
KOMMUNE