

AKTIV RØRTEKNIKK AS

Hydrant Flow Test Report

Test Date 04.06.2025

Test Time 10:00

Location

Midtmoen, 3534 Sokna
BK 68706

Tested by

Kim H Karlsen
Daglig leder
AKTIV RØRTEKNIKK AS
Tlf: 48044614

Notes

Tappetesten ble utført i overnevnte kum og viser til hva eksisterende nett har til rådighet ved 1 bar gjennværende nettrykk.
Resultat = 52,903 l/s ved 1 bar gjennværende nettrykk.

Read Hydrant

8,40 bar **static pressure**
6,0 bar **residual pressure**
hydrant elevation

Flow Hydrant(s)

Outlet	Elev	Size	C	Pitot Pressure	Flow
#1					1727 lpm

Flow Graph

